

Протокол №2.

г. Москва

01.11.2017 г.

О закупке электромонтажных изделий для обеспечения электроснабжения боксов.

Рассмотрено:

- закупить из расчета на один бокс:

1. Щит пластиковый IEK ЩУРН-П 3/10 на 10 модулей, IP55 - 644,00 руб.,
2. Счетчик трехфазный Меркурий 231 АМ-01 - 2 998 руб.,
3. Выключатель IEK Home В А47-29 3 полюса 25 А – 276 руб.,
4. Расходные материалы (дюбель-гвозди, дин-рейка, кабель ПВ-1 4мм², гильзы) – 500 руб.,
5. СИП 4*16 от магистрали до распределительного щита (2м) ~ 120 руб.,
6. Прокалывающий зажим 4 шт. ~800 руб.,
7. Работа по монтажу ~ 5000руб.

Итого: 9418 руб.

- разводка кабеля по территории ГСК от ВРУ до боксов:

1. Кабель СИП 4*35 – (305метров) – 30500 руб.,
2. Фасадный крепеж для СИП sf-50 ~200 шт. ~25000 руб.,
3. Монтажные работы ~ 60000 руб.

Итого: 115500 руб. (делится на количество желающих подключить электричество) /43 – 2686 руб.

Всего: 12104 рублей с бокса.

Председатель ГСК

«Военный железнодорожник»

Черва Д.В.